



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL **DE RINCÓN** – GESTIÓN 2024-2028 –

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO – JUNIO 2026

En el Distrito Municipal Rincón, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día 02 de julio del año 2026, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal. La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos priorizados en el PPM 2026.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar el Informe de Avance de las Obras del PPM 2026, exponer el estado programado de las intervenciones, identificar los retos de ejecución y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de avances de las obras del PPM 2026.
3. Evaluación técnica y comunitaria de los proyectos en ejecución y no iniciados.
4. Propuestas para el seguimiento efectivo del Presupuesto Participativo 2026.
5. Conclusiones, acuerdos y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director del Distrito Municipal Rincón dio la bienvenida a los presentes y reafirmó el compromiso de la actual gestión (2024–2028) con la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las obras priorizadas.

2. Informe del estado de avance del PPM 2026

A. Introducción:

En cumplimiento de la Ley No. 176-07 y del marco legal del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), la Junta del Distrito Municipal de Rincón elaboró el Plan de Inversión Municipal (PIM) 2026, orientado a responder a las demandas comunitarias priorizadas mediante los mecanismos de participación local. El plan comprende seis proyectos de infraestructura vial, desarrollo urbano e infraestructura social, con una inversión total de RD\$4,300,000.00.

B. Avance Físico-Financiero Programado:

Las seis intervenciones cuentan con actividades programadas para el primer semestre. El avance acumulado previsto al 30 de junio asciende a RD\$2,070,000.00, equivalente al 48.14% de la inversión total. A continuación, se detalla cada obra, su ubicación y el nivel de avance programado:

N°	Ubicación	Descripción de la Obra	Avance al 30 de junio
1	Rincón y sectores	Construcción de aceras y contenes.	50% – RD\$600,000.00
2	Rincón, La Ceibita y Junumucú	Reparación de calles y caminos.	45% – RD\$675,000.00
3	Rincón	Obras urbanísticas – Sector 1.	50% – RD\$150,000.00
4	La Ceibita	Obras urbanísticas – Sector 2.	45% – RD\$180,000.00
5	Junumucú	Inicio construcción Policlínica Junumucú.	55% – RD\$165,000.00
6	Los Haitices	Construcción Club Comunitario Los Haitices.	50% – RD\$300,000.00

C. Cronograma y Fases de Ejecución

- **Fase I (Enero – Marzo 2026):** Preparación de terrenos, levantamientos técnicos, replanteos, diseños conceptuales y validaciones comunitarias para las seis obras.
 - **Fase II (Abril – Junio 2026):** Inicio de las actividades físicas principales: aceras y contenes, movimiento de tierras, señalización urbana, cimentación de la policlínica y estructura del club comunitario.
-


D. Supervisión, Control Social y Transparencia

- Comité de Seguimiento Municipal conformado por autoridades, técnicos y delegados comunitarios.
 - Seguimiento mediante bitácoras, inspecciones de campo, cubicaciones, reportes financieros y evidencias fotográficas.
 - Espacios de rendición de cuentas ante la comunidad y el Pleno del PPM.
-

E. Conclusión

La ejecución del PPM 2026 en el Distrito Municipal de Rincón registra, al cierre del primer semestre, un avance físico-financiero estimado de **34.53%**, equivalente a **RD\$1,485,000.00** del presupuesto total de **RD\$4,300,000.00**. De las seis obras programadas, **cuatro se encuentran en ejecución**, mientras que **dos permanecen no iniciadas**, correspondientes al inicio de la construcción de la Policlínica de Junumucú y al Club Comunitario Los Haitices.

Las intervenciones en curso comprenden obras de movilidad vial y peatonal, reparación de calles y caminos y ordenamiento urbano. Durante el segundo semestre deberá priorizarse la continuación de los proyectos en ejecución y el inicio de las obras pendientes. El Comité de Seguimiento y Control deberá verificar los avances mediante cubicaciones, bitácoras, informes técnicos y financieros, fotografías y demás evidencias institucionales.


Enmanuel Ramírez Espinosa

Director del Distrito Municipal



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO – PRIMER SEMESTRE 2026

Distrito Municipal Rincón – Provincia La Vega

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras finalizadas	0	0%
Obras en ejecución	4	66.67%
Obras no iniciadas	2	33.33%
TOTAL	6	100%

AVANCE FINANCIERO ENERO-JUNIO 2026


RD\$1,485,000.00, equivalente al 34.53% del presupuesto total.

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2026

Nº	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	NIVEL DE AVANCE Y COMENTARIOS
1	Construcción de Aceras y Contenes	Rincón y sectores	50% – En ejecución. Preparación, replanteo y fase inicial de construcción de aceras y contenes.
2	Reparación de Calles y Caminos	Rincón, La Ceibita y Junumucú	45% – En ejecución. Levantamiento técnico, preparación, movimiento de tierras y conformación de base.
3	Obras Urbanísticas – Sector 1	Rincón	50% – En ejecución. Validación comunitaria y señalización vial inicial.
4	Obras Urbanísticas – Sector 2	La Ceibita	15% – En ejecución inicial. Preparación de la intervención y señalética urbana inicial.
5	Inicio Construcción Policlínica Junumucú	Junumucú	0% – No iniciada. Pendiente de levantamiento, diseño, cimentación y estructura inicial de la etapa 2026.
6	Construcción Club Comunitario Los Haitices	Los Haitices	0% – No iniciada. Pendiente del diseño participativo, preparación, estructura y cerramientos.

RESUMEN FINANCIERO ACTUALIZADO

PROYECTO	PRESUPUESTO	AVANCE	MONTO EJECUTADO/PROGRAMADO
Aceras y Contenes	RD\$1,200,000.00	50%	RD\$600,000.00
Calles y Caminos	RD\$1,500,000.00	45%	RD\$675,000.00
Obras Urbanísticas	RD\$300,000.00	50%	RD\$150,000.00
– Sector 1			
Obras Urbanísticas	RD\$400,000.00	15%	RD\$60,000.00
– Sector 2			
Policlínica	RD\$300,000.00	0%	RD\$0.00
Junumucú			
Club Comunitario	RD\$600,000.00	0%	RD\$0.00
Los Haitices			
TOTAL	RD\$4,300,000.00	34.53%	RD\$1,485,000.00


Enmanuel Ramírez Espinosa


Director del Distrito Municipal